

### İNŞAAT SEYRİ

- B blok 3.bodrum kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok 2.bodrum kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok 1.bodrum kat kolon kalıp, demir donatı ve beton imalatı devam ediyor.
- B blok 1.bodrum kat table kalıp çakma ve donatı bağlama işleri devam ediyor.
- A1 – A2 blok dış cephe kara sıva imalatı tamamlandı.
- Çatı katı karasıva imatları tamamlandı.
- Ticari birim dış cephe karasıva imatları tamamlandı.
- A1 – A2 blok tuğla-gazbeton duvar imatları tamamlandı.
- Çatı katı tuğla duvar imatları tamamlandı.
- A blok bodrum katlardaki gaz beton duvar imatları tamamlandı.
- Dış cephe kaplama imatları devam ediyor.
- Dış cephe boya imalatı devam ediyor.
- Ticari birim dış cephe kaplama imatları devam ediyor.
- A1 ve A2 blok çatı katı izolasyon imatları tamamlandı.
- A2 blok 1.ve 2 kat teras izolasyon imatları devam ediyor.
- Çatı katı sosyal tesis ıslak hacim pprc temiz su hattı kaynak imalatı tamamlandı.
- A1 – A2 blok ıslak hacim geberit (gömme rezervuar)montaj imalatı tamamlandı.
- Çevre düzenleme ve peyzaj imatları devam ediyor.
- A blok Zemin,1, 2 ve 3. Normal kat ısıtma ve soğutma boru kaynak imatları tamamlandı. Bodrum kat devam ediyor.
- A blok pis su ve yağmur suyu alt bağlantı imatları tamamlandı.
- A blok pimapen doğrama ve cam montaj imalatı devam ediyor.
- A blok 1, 2. Normal kat daire içi (sorti ) kablolama imalatı tamamlandı. 3.normal kat devam ediyor.
- A blok çevre düzenleme işleri devam ediyor.