

Ncadde Ateş Corner

özyurtlar

TARİH:29.07.2019

NCADDE ATEŞ CORNER İNŞAAT SEYRİ

A BLOK

- 1.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 3. Kat duvar imalatı tamamlandı.
- Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.
- 1.Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2. Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- Ön ve sağ yan cephe dış iskele kurulumu tamamlandı.
- Ön ve sağ yan cephe kara sıva imalatı tamamlandı.
- Ön cephe fileli sıva imalatı tamamlandı.
- İç avlu kara sıva imalatı tamamlandı.

B BLOK

- 1.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 3.kat duvar imalatı tamamlandı.
- Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.
- 1.Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2.Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- İç avlu iskele kurulumu tamamlandı.
- Sağ yan cephe iskele kurulumu devam ediyor.
- Sağ yan cephe fileli sıva imalatı tamamlandı.
- İç avlu kara sıva imalatı tamamlandı.

C BLOK

- 1.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 3.kat duvar imalatı tamamlandı.
- 4.kat duvar imalatı tamamlandı.
- Zemin kat duvar imalatları devam ediyor.
- 1.Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- 2. Bodrum kat duvar imalatı tamamlandı.
- İç avlu kara sıva imalatı tamamlandı.
- İç avlu Eps döşeme imalatı devam etmektedir.