



TARİH: 26/01/2019

MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

1. B1 Blok önü peyzaj ve sert zemin imalatı devam ediyor.
2. B7 Blok 3. Kat döşeme imalatı devam ediyor.
3. F2 Blok 6. Kat döşeme imalatı devam ediyor.
4. Op26 temel hazırlığı devam ediyor.
5. Doğan Araslı Cephesi detay imatları devam ediyor.
6. E2 Blok kolon kaplama imatları tamamlandı.
7. B1 Blok iç kapı imalatı devam ediyor.
8. B1 Blok mutfak dolap imalatı devam ediyor.
9. B2 Blok dış cephe boya imalatı tamamlandı.
10. B3 Blok dış cephe kaplama imalatı devam ediyor.
11. B3 Blok saten alçı imalatı devam ediyor.
12. B6 Blok kaba karışık alçı imalatı devam ediyor.
13. B2 Blok 2. Bodrum kat yağmur suyu yatay toplama işleri tamamlandı.
14. B2 Blok doğalgaz tesisatı devam ediyor.
15. B5 Blok gömme rezervuar montajı devam ediyor.
16. B5 Blok daire içi temiz su tesisatları devam ediyor.
17. B5 Blok koridor taze hava kanalı montajı devam ediyor.
18. B5 Blok ıslak hacim ısıtma tesisatı devam ediyor.
19. B1 Blok şerit led montajı devam ediyor.
20. B2 Blok aydınlatma tesisatı devam ediyor.
21. B3 Blok pano baraları imalatı tamamlandı.
22. B4 Blok intercom kablo çekimi tamamlandı.
23. B5 Blok intercom kablo çekimi tamamlandı.