



TARİH: 21.07.2020

MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

- 1. Etap kontrol, tespitler ve teslimler devam ediyor.
- 1. Etap asansör ruhsat hazırlıkları tamamlandı.
- B8 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B9 Blok 4.nk döşeme imalatı tamamlandı.
- B10 Blok zk döşeme imalatı tamamlandı.
- B11 Blok temel 1. Bk döşeme imalatı tamamlandı.
- F1 Blok önü yol imalatları devam ediyor.
- Giriş takı taş kaplama işi devam ediyor.
- B8 Blok daire içi elektrik tesisatları devam ediyor.
- Sosyal tesis elektrik tesisat işleri devam ediyor.

MEYDAN