



TARİH: 23.11.2020

MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

- Etap kontrol, tespitler ve teslimler devam ediyor.
- A2 Blok 1.bk döşeme hazırlıkları devam ediyor.
- A4a dış cephe mantolama imalatları devam ediyor.
- A10a dış cephe mantolama imalatları devam ediyor.
- B6 Blok 2. asansör kabin imalatı devam ediyor.
- B6 Blok şap imalatı devam ediyor.
- B6 Blok asansör etrafı alçı sıva imalatı tamamlandı.
- B7 Blok 2. asansör kabin imalatı devam ediyor.
- B7 Blok ıslak hacim kara sıva imalatları devam ediyor.
- B7 Blok merdiven korkuluk imalatları devam ediyor.
- B7 Blok merdiven mermer kaplama imalatı devam ediyor.
- B7 Blok elektrik odası imalatı devam ediyor.
- B7 Blok asansör etrafı alçı sıva imalatı tamamlandı.
- B9 Blok daire içi kaba alçı imalatı devam ediyor.
- B9 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B10 Blok 5.nk tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- B10 Blok çatı katı parapet ve asansör kule imalatı devam ediyor.
- B11 Blok 4.nk döşeme hazırlıkları devam ediyor.
- C1 Blok 1.bk döşeme imalatı devam ediyor.
- C2 Blok 2.k döşeme imalatı devam ediyor.
- A4 B7 B9 F1 lokal izolasyon imalatları devam ediyor.
- OP10 11 temel 4. Kısım çalışmaları devam ediyor.
- OP10 11 1.bk döşeme hazırlıkları devam ediyor.
- Giriş takı taş kaplama işi devam ediyor.
- B6 Blok ıslak hacim tavan alt toplama imalatları tamamlandı.
- B6 Blok ısıtma tesisat borulama imalatı tamamlandı.
- B7 Blok ıslak hacim mekanik tesisat sonlandırma işlemi tamamlandı.
- B9 Blok mutfak atık su kolon hattı devam ediyor.
- B9 Blok kombi klima drenaj hattı tamamlandı.
- B9 Blok daire içi elektrik tesisatları tamamlandı.
- B10 Blok daire içi elektrik tesisatları devam ediyor.
- OP10 temel topraklama imalatı devam ediyor.