



TARİH : 28.12.2019

### MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

- 1. Etap detay imalatları devam ediyor.
- 1. Etap kontrol, tespitler ve teslimler devam ediyor.
- B5 Blok son temizlik işleri devam ediyor.
- B6 Blok doğrama cam montajı devam ediyor.
- B7 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B7 Blok doğrama montajı devam ediyor.
- B10 Blok 3. Bodrum döşeme imalatı tamamlandı.
- B10 Blok 2. Bodrum kat kolon perde imalatı devam ediyor.
- B11 Blok temel hazırlıkları devam ediyor.
- F1 Blok 5. Normal kat döşeme imalatı tamamlandı.
- Giriş takı taş kaplama işi devam ediyor.
- 1. Etap otopark yangın tesisatı devam ediyor.
- 1. Etap otopark ıslak alarm vana montajı tamamlandı.
- B2 Blok daire temiz su sayacı montajı tamamlandı.
- B3 Blok daire temiz su sayacı montajı devam ediyor.
- B4 Blok daire temiz su sayacı montajı devam ediyor.
- B5 Blok daire temiz su sayacı montajı devam ediyor.
- B2 Blok anemostat montajı devam ediyor.
- B2 B3 B4 B5 radyatör saklama kılıfı montajı tamamlandı.
- B4 Blok klima montajı tamamlandı.
- B5 Blok klima montajı tamamlandı.
- 1. Etap hidrofor dairesi kollektör imalatları devam ediyor.
- B5 Blok anahtar priz çerçeve montajı tamamlandı.
- Uydu - TV besleme kabloları çekildi.
- 1. Etap intercom sistemi devreye alındı.
- 1. Etap otopark zayıf akım kablolama işleri devam ediyor.