



TARİH: 31.08.2020

MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

- 1. Etap kontrol, tespitler ve teslimler devam ediyor.
- A4a dış cephe mantolama imalatları devam ediyor.
- B8 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B8 Blok daire içi tavan sıva imalatları devam ediyor.
- B9 Blok çatı katı asansör kule ve parapet imalatı devam ediyor.
- B9 Blok 2.nk tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- B10 Blok 1.bk tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- B10 Blok 2.nk döşeme imalatı devam ediyor.
- C2 Blok temel hazırlıkları devam ediyor.
- OP13 temel demir hazırlıkları devam ediyor.
- OP14 temel temeli tamamlandı.
- OP14 kolon perde imalatı devam ediyor.
- F1 Blok önü yol imalatları devam ediyor.
- Giriş takı taş kaplama işi devam ediyor.
- B8 Blok daire içi elektrik tesisatları tamamlandı.
- B9 Blok daire içi elektrik tesisatları devam ediyor.
- Sosyal tesis elektrik tesisat işleri devam ediyor.
- 2. Etap atık toplama imalatları devam ediyor.