



TARİH: 25.01.2021

### MEYDAN ARDIÇLI HAFTALIK İNŞAAT SEYRİ

- Etap teslimler devam ediyor.
- A1 Blok z. döşeme hazırlıkları devam ediyor.
- A2 Blok 1.bk döşeme imalatı devam ediyor.
- B6 Blok ıslak hacim zemin seramik imatları tamamlandı.
- B7 Blok ıslak hacim zemin izolasyonları devam ediyor.
- B8 Blok ıslak hacim kara sıva imalatı tamamlandı.
- B8 Blok şap imalatı devam ediyor.
- B9 Blok daire içi yarı seviye saten alçı imalatı devam ediyor.
- B9 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B9 Blok ıslak hacim kara sıva imalatı devam ediyor.
- B10 Blok dış cephe mantolama imalatı devam ediyor.
- B10 Blok kaba alçı imatları devam ediyor.
- B11 Blok 4.nk tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- C1 Blok 4.nk döşeme imalatı tamamlandı.
- C2 Blok 5.nk döşeme imalatı devam ediyor.
- C2 Blok 1.bk tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- C2 Blok z. tuğla duvar imalatı devam ediyor.
- OP10 11 2.bk döşeme hazırlıkları devam ediyor.
- Giriş takı taş kaplama işi devam ediyor.
- B6 Blok yangın kolon hattı devam ediyor.
- B6 Blok yangın kolon hattı devam ediyor.
- B7 Blok lineer süzgeç montajı devam ediyor.
- B8 Blok ısıtma tesisatları devam ediyor.
- B9 Blok ısıtma tesisatı devam ediyor.
- B9 Blok temiz su tesisatı devam ediyor.
- B10 Blok gömme rezervuar montajı devam ediyor.
- B10 Blok atık su alt toplama imalatı devam ediyor.
- B10 Blok yağmur suyu kolon hattı tamamlandı.
- B10 Blok daire içi elektrik tesisatları devam ediyor.
- B11 Blok daire içi elektrik tesisatları devam ediyor.