



TARİH:29.06.2019

### NLOGO İNŞAAT SEYRİ

- B3 Blok elektrik imalatlarına devam edilmektedir.
- B3 Blok mekanik imalatlarına devam edilmektedir.
- B3 Blok seramik işlerine devam edilmektedir.
- B3 blok etrafı peyzaj hazırlıklarına devam edilmektedir.
- B2 Blok ıslak mekan kara sıva,alçı sıva imalatlarına devam edilmektedir.
- B2 Blok elektrik imalatlarına devam edilmektedir.
- B2 Blok mekanik imalatlarına devam edilmektedir
- B2 Blok dış cephe mantolama imalatına devam edilmektedir.
- B1 Blok 24.kat tuğla duvar imalatına devam edilmektedir.
- B1 Blok normal katlar tamamlanmıştır,çatı imalatına başlanmıştır.
- C1 ve C2 Blok asma kat imalatı tamamlanmıştır.
- Çarşı yaya köprüsü ince imalatlara devam edilmektedir.
- O18 blok imalatına başlanmıştır.
- B Bloklar önü peyzaj için hafriyat çalışmasına devam edilmektedir.