



**TARİH 05.01.2019**

### **İNŞAAT SEYRİ**

- C Blok 41.kat döşeme betonu döküldü. Parapet ve asansör kulesi imalatlarına başlanacak.
- D Blok 41.kat perde kalıp-beton imatları devam ediyor.14.01.2019 günü döşeme betonu dökülecek.
- F Blok 41. Çatı Katı Merdiven ve asansör kulesi döşeme kalıp-demir imalatı tamamlandı.05.01.2019 günü betonu dökülecek.
- H Blok 15.kat /1.kurum tünel betonu döküldü.06.01.2019 günü 2.kurum dökülecek.
- G Blok tuğla duvar imatları devam ediyor.
- G Blok daire içi kablo desant imatları devam ediyor.